

Etape 1

-  Trafikafvikling
-  Regnvandsbed - Gravehold 1
-  Regnvandsbed - Gravehold 2
-  Byggeplads

Note:
 Etape 1 påbegynder gravehold 1 på Sæbyholmsvej med bed SÆ52 og efterfølgende SÆ47 sidst SÆ43. Gravehold 2, starter på Kjørsholmsvej med bed KJ37 og fortsætter med bed KJ50 og til sidst KJ46.
 Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

Bed nr. SÆ52	9 dage	on 22-01-25	ma 03-02-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ47	9 dage	ti 04-02-25	fr 14-02-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ43	9 dage	ma 17-02-25	to 27-02-25	Gravehold 1

Bed nr. KJ37	12 dage	on 22-01-25	to 06-02-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ50	9 dage	fr 07-02-25	on 19-02-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ46	9 dage	to 20-02-25	ti 04-03-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret
 SÆ23 Ny overkørsel
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/cmou	Se ovenstående	
0	/	/	/	/
REV.	DATO	TEGN./KONTR.	RETTELSE	
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MAL
2023-12-15				1:1000
FORMAT		1050x594		
TEKST		HOFOR A/S		ENHED
12525-01-06-002-02-23 Søholm		Ørestads Boulevard 35		m
Oversigtskort		2300 København S.		KOORDINATSYSTEM
GF Søholm		Grønne veje		ETRS89 UTM-32N
DOCUMENT NUMBER		LAR-AF-00342-00		PROJEKTSYSTEM
				DVRS0
				REV
				1

