

## Etape 2

- Trafikafvikling
- Regnvandsbed - Gravehold 1
- Regnvandsbed - Gravehold 2
- Byggeplads

**Note:**  
 Etape 2 fortsætter gravehold 1 på Sæbyholmsvej med bed SÆ42 og efterfølgende SÆ39 sidst SÆ37. Gravehold 2 fortsætter på Kjærholmvej med bed KJ29, derefter bed KJ38 og til sidst KJ21.  
 Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

Bed nr. SÆ42	9 dage	fr 28-02-25	on 12-03-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ39	9 dage	to 13-03-25	ti 25-03-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ37	9 dage	on 26-03-25	ma 07-04-25	Gravehold 1
Bed nr. KJ29	9 dage	on 05-03-25	ma 17-03-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ38	9 dage	ti 18-03-25	fr 28-03-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ21	9 dage	ma 31-03-25	to 10-04-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større  
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 SÆ23 Ny overkørsel  
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/cmou	Se ovenstående	
0		/		
REV.	DATO	TEGN./KONTR.	RETTELSER	
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MAL
2023-12-15				1:1000
FORMAT		1050x594		
TEKST		HOFOR A/S		ENHED
I2525-01-06-002-02-23 Søholm		Ørestads Boulevard 35		m
Oversigtskort		2300 København S.		INFORMATION
GF Søholm		Grønne veje		ETRS89 UTM-32N
DOCUMENT NUMBER		LAR-AF-00342-00		DVSYS
				DVRS0
				REV
				1

