

Etape 4

- Trafikafvikling
- Regnvandsbed - Gravehold 1
- Regnvandsbed - Gravehold 2
- Byggeplads

Note:
 Etape 4 fortsætter gravehold 1 på Sæbyholmsvej med bed SÆ25, efterfølgende SÆ23-1 og sidst SÆ26. Gravehold 2 laver de sidste bede på Kjærholmvej med bed KJ11, derefter bed KJ20 efterfulgt af KJ07 og til sidst KJ06. Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

Bed nr. SÆ25	9 dage	ti 20-05-25	fr 30-05-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ23-1	12 dage	ma 02-06-25	ti 17-06-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ26	12 dage	on 18-06-25	to 03-07-25	Gravehold 1
Bed nr. KJ11	9 dage	fr 23-05-25	on 04-06-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ20	12 dage	to 05-06-25	fr 20-06-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ07	9 dage	ma 23-06-25	to 03-07-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ06	9 dage	fr 04-07-25	on 16-07-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret
 SÆ23 Ny overkørsel
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/cmou	Se ovenstående
0		/	
REV.	DATO	TEGN./KONTR.	RETTELSER
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO
2023-12-15			
TEKST		MAL	FORMAT
I2525-01-06-002-02-23 Søholm		1:1000	1050x594
Oversigtskort			
GF Søholm			
DOCUMENT NUMBER		ENHED	ENHED
LAR-AF-00342-00		m	ETRS89 UTM-32N
			KOPIRESYSTEM
			DVRS0
			REV
			1