

## Etape 5

- Trafikafvikling
- Regnvandsbed - Gravehold 1
- Regnvandsbed - Gravehold 2
- Byggeplads

**Note:**  
 Etape 5 fortsætter gravehold 1 på Sæbyholmsvej med bed SÆ23-2, efterfølgende SÆ22 og sidst SÆ17. Gravehold 2 rykker til Alstrupvej og starter med bed ÅS01, derefter bed ÅS05 efterfulgt af ÅS07.  
 Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

Bed nr. SÆ23-2	9 dage	fr 04-07-25	on 16-07-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ22	12 dage	to 17-07-25	fr 01-08-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ17	12 dage	ma 04-08-25	ti 19-08-25	Gravehold 1
Bed nr. ÅS01	12 dage	to 17-07-25	fr 01-08-25	Gravehold 2
Bed nr. ÅS05	12 dage	ma 04-08-25	ti 19-08-25	Gravehold 2
Bed nr. ÅS07	9 dage	on 20-08-25	ma 01-09-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større  
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 SÆ23 Ny overkørsel  
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/mou	Se ovenstående		
REV.	DATO	TEGN./KONTR.	RETTELSER		
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MAL	FORMAT
2023-12-15				1:1000	1050x594
TEKST		OVERSIGTSKORT		ENHED	
I2525-01-06-002-02-23 Søholm		Grønne veje		m	
Oversigtskort				KOORDINATSYSTEM	
GF Søholm				ETRS89 UTM-32N	
DOCUMENT NUMBER		LAR-AF-00342-00		DVS90	
				REV	
				1	