

Etape 6

- Trafikafvikling
- Regnvandsbed - Gravehold 1
- Regnvandsbed - Gravehold 2
- Byggeplads

Note:
 Etape 6. Gravehold 1 afslutter Sæbyholmsvej med bed SÆ15, efterfølgende SÆ11, derefter SÆ09 og sidst SÆ05.
 Gravehold 2 fortsætter på Ålstrupvej med bed ÅS11, derefter bed ÅS13 efterfulgt af ÅS15 og sidst ÅS19.
 Det tilskrives at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

| | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Bed nr. SÆ15 | 12 dage | on 20-08-25 | to 04-09-25 | Gravehold 1 |
| Bed nr. SÆ11 | 9 dage | fr 05-09-25 | on 17-09-25 | Gravehold 1 |
| Bed nr. SÆ09 | 12 dage | to 18-09-25 | fr 03-10-25 | Gravehold 1 |
| Bed nr. SÆ05 | 12 dage | ma 06-10-25 | ti 21-10-25 | Gravehold 1 |

| | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Bed nr. ÅS11 | 9 dage | ti 02-09-25 | fr 12-09-25 | Gravehold 2 |
| Bed nr. ÅS13 | 9 dage | ma 15-09-25 | to 25-09-25 | Gravehold 2 |
| Bed nr. ÅS15 | 9 dage | fr 26-09-25 | on 08-10-25 | Gravehold 2 |
| Bed nr. ÅS19 | 9 dage | to 09-10-25 | ti 21-10-25 | Gravehold 2 |



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret
 SÆ23 Ny overkørsel
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

| 1 | 2024-03-07 | perv/cmou | Se ovenstående | |
|---|------------|---|-----------------|------------------------|
| 0 | / | / | / | / |
| REV. | DATO | TEGN./KONTR. | RETTELSER | |
| | | | | |
| TEGNET AF & DATO | | KONTR. AF & DATO | GODK. AF & DATO | MAL |
| 2023-12-15 | | | | 1:1000 |
| TEKST I2525-01-06-002-02-23 Søholm Oversigtskort GF Søholm | | HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S. | | FORMAT 1050x594 |
| ENHED m | | KOORDINATSYSTEM ETRS89 UTM-32N | | PROJEKTSYSTEM DVS90 |
| DOKUMENT NUMMER LAR-AF-00342-00 | | REV | | 1 |